

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Grue Sur Chenilles)

N° : A.ASS/G.CH/132/25

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953

Déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les
Ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

CLIENT : SGTM
LIEUX D'EXAMEN : VIADUC LAAYOUN

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: Grue sur chenille
Constructeur -Type	: XCMG
Modèle	: XGTC100
N° de série	: XUG00100TRFC00988
Code SGTM	: 61403
CMU	: 100T

RESULTAT DE L'EXAMEN :

**Les essais de fonctionnement sont satisfaisants;
Il faut remédier à l'anomalie ci-dessous.**

VERIFICATION REALISEE LE :
14/07/2025

VISA INSPECTEUR
A. ASSILA

VISA

A. ASSILA
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	Conforme	
Structure	État des organes	Conforme
	Stabilité	Conforme
	Freins de rotation	Conforme
	Rotation	Assurée par une couronne
	Accès conducteur	Conforme
	Accès pour visite et entretien	Conforme
Mécanisme de levage	Flèche	Conforme
	Treuil	Conforme
	Freins de mouvement	Bonnes tenues
	Fins de course	Conforme
	Câble	Conforme
	Moufle / linguet de sécurité	Conforme
	Poulie	Conforme
Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge	Sans objet
	Protection contre l'effet du vent	Conforme
	Arrêt d'urgence	Fonctionne
	Lutte contre l'incendie	Conforme
	Indicateur de portée	Affiché
	Verrouillage des commandes	Par clé
	Rétroviseur	Conforme
	CEC	Conforme
	Avertisseur sonore M.A	Conforme
	Affichage des consignes de sécurité	Conforme
	Tableau de bord	Conforme
	Gyrophare	Conforme
	Les feux de recule arrière	Conforme
	Rétroviseur	Conforme
	Linguet de sécurité	Conforme
	Flexible	Conforme

VERIFICATION REALISEE LE :
14/07/2025

VISA INSPECTEUR

VISA

A.ASSILA
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
1ème Etage Bureau N°2
Mohammedia (2)

INSTALLATION ELECTRIQUE

Installation électrique	Protection contre les contacts directs	Assuré
	Protection contre les contacts indirects	Assuré

ESSAIS DE MOUVEMENT

Les mouvements	Rotation gauche	Conforme
	Rotation droite	Conforme
	Translation	Conforme
	Marche avant	Conforme
	Marche arrière	Conforme
	Levage	Conforme

Test réglementaire	Essai statique (+33% - 1H)	Essai dynamique (+10%)
	<u>Flèche</u> 85T	<u>Flèche</u> 74T
	Essais concluant	Essais concluant

CONCLUSION

Les essais de fonctionnement sont réalisés conformément aux exigences énoncés dans la norme de sécurité relatives aux appareils de levage.

VERIFICATION REALISEE LE :
14/07/2025

VISA INSPECTEUR
A. ASSILA

VISA

A. ASSILA
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

