

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Grue A Tour)

B.Y/LEV-G.T/19/09/2025

*En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953
Déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les
Ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification*

CLIENT : SGTM/ STFA
CHANTIER : NADOR WEST MED

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: Grue à tour
Constructeur -Type	: Potain
Code	: 60564
Hauteur	: 25 m
Fleche	: 65m
CMU	: 8000kg

RESULTAT DE L'EXAMEN :

**Les essais statiques et dynamiques sont satisfaisants ;
Cette grue peut être mise en service.**

DATE D'INSPECTION

19/09/2025

VISA INSPECTEUR

(Signature)
S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°24
Mohammedia (2)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	En état	
Structure	Etat des organes	Satisfaisant
	Stabilité	Conforme
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues
	Rotation	Conforme
Mécanisme de levage	Flèche	Conforme
	Treuil	Conforme
	Freins de mouvement	Conforme
	Fins de course de haute du crochet	Conforme
	Fins de course de basse du crochet	Conforme
	Limiteur d'orientation	Conforme
	Fins de course du chariot	Conforme
	Câble de levage	Conforme
Dispositifs de sécurité	Moufle / linguet de sécurité	Conforme
	Limiteur de charge	Fonctionne
	Anémomètre	N'existe pas
	Arrêt d'urgence	Fonctionne
	CEC	N'existe pas
	Lutte contre l'incendie	Conforme
	Indicateur de portée	Voir tableau de charge
	Verrouillage des commandes	Par un arrêt d'urgence
	Visibilité	Bonne
	Avertisseur sonore	Fonctionne
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché
Installation électrique	- Protection contre les contacts directs	Assuré
	- Protection contre les contacts indirects	Assuré

DATE D'INSPECTION
19/09/2025

VISA INSPECTEUR

S2G TEST INDUSTRIEL sàrl
Centre Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia ②

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Essai de fonctionnement	Mouvements verticaux en charge en PV et GV	Conforme
	Mouvement d'orientation	Conforme

Flèche Principale	Résultat
Charge en statique (33% - 1h) 2926 Kg à une portée de 45m.	Essai concluant
Charge dynamique (10%) 2420 Kg à une portée de 45m.	Essais concluants (Tous mouvement)

CONCLUSION
Cette grue peut être mise en service.

DATE D'INSPECTION

VISA INSPECTEUR

19/09/2025

Signature
S2G TEST INDUSTRIEL SARL
Centre d'Essais Ind. A
1^{er}ème Etage Bureau N°21
Mohammadia

