

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Nacelle télescopique)

N° : BY/REG-N/30/08/25

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953
déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les
ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

CLIENT :SGTM
CHANTIER : POLE ACADEMIQUE

APPAREIL EXAMINE :

Désignation : Nacelles à flèche télescopique
Constructeur :JLG
Model : 860SJ
Capacité Maximum :230KG = 2 PERSONE + 70kg EQUIPEMENT
Sire N° :0300114044
Code interne : 66069
Année de fabrication : 2007

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais de fonctionnement sont satisfaisants ;
Cette nacelle peut être mise en service.

DATE D'INSPECTION

30 Aout 2025

VISA INSPECTEUR

VISA

B.RACHIDI
B.RACHIDI
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia ②

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	Bonne état	
Structure	Etat des organes Stabilité Freins d'immobilisation Rotation	Bonne état Bonne état Bonnes tenues Assurée par une couronne
Mécanisme de levage	Flèche Freins de mouvement Fins de course	Bonne état Bonnes tenues conforme
Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge Gyrophares Arrêt d'urgence Lutte contre l'incendie Verrouillage des commandes Klaxon Affichage des consignes de sécurité	Conforme Conforme Conforme N'existe pas Par clé Conforme Affiché
Installation électrique	Protection contre les contacts directs Protection contre les contacts indirects	Assuré Assuré

DATE D'INSPECTION

30 Aout 2025

VISA INSPECTEUR

B.RACHIDI

VISA

B.RACHIDI
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3eme Etage Bureau N°21
Mohammadia ②

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Test des mouvements			Observations
	Levage	Conforme	
	Orientation	Conforme	
	Relevage	Conforme	
	Rotation	Conforme	
	Translation	Conforme	

Test Réglementaires	Essai statique	Essai dynamique
	<u>Flèche</u>	<u>Flèche</u>
	299 KG	253 KG charge nominale
	Essai concluant	Essai concluant

CONCLUSION
<p>Les essais statiques et dynamiques sont réalisés conformément aux exigences énoncées dans la norme de sécurité relatives aux appareils de levage.</p>

DATE D'INSPECTION

30 Aout 2025

VISA INSPECTEUR

B.RACHIDI

VISA

B.RACHIDI
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia ②

