



Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Grue Mobile)

N° : BM/LEV/GM/63/01/24

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953

déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

CLIENT : SGTM

CHANTIER : PORT WEST MED NADOR

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: Grue mobile
Constructeur	: TEREX
Model	: RC30-1
Numéro de série	: 309110
CODE INTERNE	: 61249
CMU	: 32T
ANNEE	: 2012

Configuration :

Moulage : 1/4

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Cette grue est non conforme.

DATE D'INSPECTION

27/01/2024

VISA INSPECTEUR

M. BAHLOUL
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm.A
3eme étage bureau n° 21
Mohammedia

VISA DIRECTION

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3eme Etage Bureau N° 21
Mohammedia ②

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	état dégradé	
Structure	Poste de conduite grue	En état
	Poste de conduite porteur	S.O
	Stabilisateur	Non Conforme
	Roues	Conforme
	Châssis	En état
	Flèche	Conforme
Mécanisme de levage	Poulies	Conforme
	Rallonge fléchette	En état
	Circuit hydraulique	Non Conforme
	rétroviseur	Conforme
	Freins de mouvement	Bonnes tenues
	Freins de stationnement	Bonnes tenues
	Mécanisme d'orientation	Conforme
	Vérin de télescopages	Conforme
	Vérin de relevage	NON Conforme
	Câble	Conforme
Dispositifs de sécurité	Moufle	Conforme
	Crochet	Conforme
	Treuil	Conforme
	Linguet de sécurité	Conforme
	Limiteur de charge	Conforme
	Protection contre l'effet du vent	S.O
	Arrêt d'urgence	Conforme
	Lutte contre l'incendie	Conforme
	Indicateur de portée	Conforme
	Visibilité	Bonne
	Avertisseur sonore	Conforme
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché

DATE D'INSPECTION

27/01/2024

VISA INSPECTEUR

M. BAHLOUL
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm.A
3ème étage bureau n° 21
Mohammedia

VISA DIRECTION

S2G TEST INDUSTRIEL
Central Park Imm. A
3ème étage bureau N° 21
Mohammedia ②

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

			Observations
Test des mouvements	Levage	Conforme	
	Orientation	Conforme	
	Relevage	Conforme	
	Rotation	Conforme	
	Télescopage	Conforme	
	Translation	Conforme	

Test réglementaires	Essai statique	Essai dynamique
	(+33%)	(+10%)
	Porter : 14 <u>4.5T</u>	Porter : 14 <u>4.5T</u>

CONCLUSION
Cette grue est non conforme.

DATE D'INSPECTION

27/01/2024

VISA INSPECTEUR

M.BAHLLOUL
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm.A
3eme étage bureau n° 21
Mohammedia

VISA DIRECTION

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3eme Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)