

## RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Grue A Tour)

MB/LEV/GT/559/09/25

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953

Déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les  
Ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

CLIENT : SGTM  
CHANTIER : HOTEL MAAMOURA

### APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: Grue à tour a montage éléments à fléché distributrice
Constructeur -	: POTAIN
Type	: MDT368
Sire	: 413912
Code interne	: 60544
Fleche	: 75 m
CMU	: 16 T

### RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais statiques et dynamiques sont satisfaisants,  
Cette grue peut être mise en service

DATE D'INSPECTION  
15/09/2025

VISA INSPECTEUR  
M.BAHOUL

VISA DIRECTION

M.BAHOUL  
Inspecteur agréé  
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl  
Centre : Park Immi. A  
3ème Etage Bureau N°21  
Mohammedia ②

# RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Grue A Tour)

MB/LEV/GT/559/09/25

## CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	Conforme	
Structure	Etat des organes	Satisfaisant
	Stabilité	Conforme
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues
	Rotation	Conforme
Mécanisme de levage	Flèche	Conforme
	Treuil	Conforme
	Freins de mouvement	Bonnes tenues
	Fins de course de haute du crochet	Conforme
	Fins de course de basse du crochet	Conforme
	Limiteur d'orientation	Conforme
	Fins de course du chariot	Conforme
	Câble de levage	Conforme
	Moufle / linguet de sécurité	Conforme
Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge	Fonctionne
	Anémomètre	A installer
	Anti collision	-
	Arrêt d'urgence	Fonctionne
	CEC	Conforme
	Lutte contre l'incendie	Fonctionne
	Indicateur de portée	Fonctionne
	Verrouillage des commandes	Par un arrêt d'urgence
	Visibilité	Bonne
	Avertisseur sonore	Fonctionne
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché
Installation électrique	- Protection contre les contacts directs	Assuré
	- Protection contre les contacts indirects	Assuré

DATE D'INSPECTION  
**15/09/2025**

VISA INSPECTEUR  
**M.BAHOUL**

VISA DIRECTION

**M.BAHOUL**  
Inspecteur agréé  
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

**S2G TEST INDUSTRIEL sarl**  
Central Park in m. A  
3ème Etage Bureau N°21  
Mohammedia ②

## ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

<b>Essai de fonctionnement</b>	Mouvements verticaux en charge en PV et GV	Conforme
	Mouvement d'orientation	Conforme

Flèche Principale	Résultat
Charge en statique (33% - 1h) 5000 Kg à une portée de 60m .	Essai concluant
Charge dynamique (10%) 5000Kg à une portée de 60m .	Essais concluants (Tous mouvement)

CONCLUSION
Les essais statiques et dynamiques sont satisfaisants, Cette grue peut être mise en service

DATE D'INSPECTION  
15/09/2025

VISA INSPECTEUR  
M.BAHOUL

VISA DIRECTION

**M.BAHOUL**  
Inspecteur agréé  
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

**S2G TEST INDUSTRIEL sarl**  
Central Park Imm. A  
3eme Etage Bureau N°21  
Mohammedia ②

