

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Chariot télescopique)

B. Y/LEV-C.T/21/12/2025

*En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953
déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les
ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification*

CLIENT : SGTM
CHANTIER : CHU - RABAT

APPAREIL EXAMINE :

Désignation : Chariot télescopique
Constructeur -Type : MANITOU – MT-X1840
Série N° : MAN00000H01127058
Code interne : 62239
Capacité maximale : 4000kg

RESULTAT DE L'EXAMEN :

**Les essais statiques et dynamiques sont satisfaisants,
Ce chariot télescopique peut être mis en service.**

DATE D'INSPECTION

21 / 11 / 2025

VISA INSPECTEUR

VISA

M.BAHOUL

M.BAHOUL
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (1)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	Conforme	
Structure	Etat des organes	Satisfaisant
	Stabilité	Conforme
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues
	Rotation	Assurée par une couronne
Mécanisme de levage	Flèche	Conforme
	Vérin	Conforme
	Freins de mouvement	Bonnes tenues
	Limiteur de charge	Conforme
Dispositifs de sécurité	Arrêt d'urgence	Conforme
	Lutte contre l'incendie	Conforme
	Indicateur de portée	Conforme
	Contrôle état de charge (CEC)	SO
	Limiteur de charge	Conforme
	Verrouillage des commandes	Par clé
	Visibilité	Bonne
	Avertisseur sonore de marche arrière	Conforme
	Clackson	Conforme
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché
	Les signaux	Conforme
	Feux de stop	Conforme
	Gyrophare	Non conforme
	Extincteur d'incendie	Non conforme

DATE D'INSPECTION

VISA INSPECTEUR

VISA

21 / 11 / 2025

M. BAHILOUL
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (1)

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

			Observations
Test des mouvements	Levage	Conforme	
	Orientation	S.O	
	Relevage	Conforme	
	Rotation	Conforme	
	Télescopage	Conforme	
	Translation	Conforme	

Test réglementaires	Essai statique		Essai dynamique	
	<u>Flèche</u>		<u>Flèche</u>	
	charge nominale		charge nominale	
	Essai concluant		Essai concluant	

CONCLUSION
<p>Les essais statiques et dynamiques sont réalisés conformément aux exigences énoncées dans la norme de sécurité relatives aux appareils de levage.</p>

DATE D'INSPECTION

21 / 11 / 2025

VISA INSPECTEUR

VISA

M.BAHLLOUL
Inspecteur agréée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3eme Etage Bureau N°2
Mohammedia

