



Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Grue Sur Chenille)

RB/LEV-G.CH/066/10/2023

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953

déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

CLIENT : SGTM/STFA
LIEUX D'EXAMEN : NADOR WEST MED

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: GRUE SUR CHENILLE
TYPE	: SCX1500-A-3
Longueur de flèche	: 45 m
S/N	: SC15A-8069
Code	: 61281
CMU	: 150T

RESULTAT DE L'EXAMEN :

**Les essais statiques et dynamiques sont satisfaisants ;
Cette grue sur chenille peut être remise en service.**

DATE D'INSPECTION

17/10/2023

VISA INSPECTEUR

VISA DIRECTION

B.RACHIDI
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm.A
3eme étage bureau n° 21
Mohammedia

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	Conforme	
Structure	Etat des organes	Conforme
	Stabilité	Conforme
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues
	Rotation	Assurée par une couronne
Mécanisme de levage	Flèche	Conforme
	Treuil	Conforme
	Freins de mouvement	Bonnes tenues
	Fins de course	Conforme
	Câble	a réparer le décalage
	Moufle / linguet de sécurité	Conforme
Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge	Sans objet
	Protection contre l'effet du vent	Fonctionne
	Arrêt d'urgence	Fonctionne
	Lutte contre l'incendie	N'existe pas
	Indicateur de portée	Affiché
	Verrouillage des commandes	Par clé
	Visibilité	Bonne
	CEC	fonctionne
	Avertisseur sonore	Fonctionne
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché
	Signaux	Conforme
	Gyrophare	fonctionne
	Les feux de recule et feux rouges	Conforme
	Rétroviseur	A réparer
	Accès	A réparer

DATE D'INSPECTION

17/10/2023

VISA INSPECTEUR

VISA DIRECTION

B.RACHIDI
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm.A
3eme étage bureau n° 21
Mohammadia

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

			Observations
Test des mouvements	Levage	Conforme	
	Orientation	Conforme	
	Relevage	Conforme	
	Rotation	Conforme	
	Télescopage	Conforme	

Test Réglementaires	Essai statique (1H)	Essai dynamique
	<u>Flèche</u> 6T à une portée de 20m	<u>Flèche</u> 6T à une portée de 20m
	Essai concluant	Essai concluant

CONCLUSION
<p>Les essais statiques et dynamiques sont satisfaisants ;</p> <p>Cette grue sur chenille peut être remise en service ..</p>

DATE D'INSPECTION

17/10/2023

VISA INSPECTEUR

VISA DIRECTION

B.RACHIDI
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Nnm.A
3eme étage bureau n° 21
Mohammedia