



Test Industriel

# RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Nacelle articulée)

N° : A.ASS/N.A/LEV/55/09/25

*En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953  
déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-chARGE, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification*

CLIENT : SGTM  
CHANTIER : CAMPUS BENGUERIR

## APPAREIL EXAMINE :

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Désignation | : NACELLE ARTICULEE |
| Type        | : 860SJ             |
| N de série  | : 0300122344        |
| Code        | : 66070             |
| CMU         | : 230Kg             |

## RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais de fonctionnement sont satisfaisants;  
Il peut être remis en service.

VERIFICATION REALISEE LE :  
17/09/2025

VISA INSPECTEUR

*S2G TEST INDUSTRIEL sarl  
Central Park Imm. A  
3ème Etage Bureau N°21  
Mohammedia ①*



# RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Nacelle articulée)

Test Industriel

## CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

EV/55/09/25

| Aspect générale            | En état   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>Structure</b>           | Etat des organes<br>Châssis porteur<br>Stabilité<br>Stabilisateur<br>Pneu<br>Plate forme<br>Garde corps plateforme<br>Point d'accrochage<br>Portillon<br>Freins d'immobilisation  | En état<br>Conforme<br>Stable<br>Conforme<br>En état<br>Conforme<br>Conforme<br>Conforme<br>conforme<br>Bonnes tenues                                   |
| <b>Mécanisme de levage</b> | Flèche<br><br>Axes<br>Vérins<br>Flexibles<br>Clapet anti retour<br><br>Freins de mouvement<br><br>Fins de course de télescopage<br>Fins de course d'articulation<br>Fins de course du panier<br><br>Poste de commande<br>Poste de commande de secoure<br>Pédale | En état<br><br>En état<br>En état<br>En état<br><br>Bonnes tenues<br><br>Conforme<br>Conforme<br>Conforme<br><br>Fonctionne<br>Fonctionne<br>Fonctionne |

VERIFICATION REALISEE LE :

17/09/2025

VISA INSPECTEUR

SG TEST INDUSTRIEL srl  
Central Park Imm. A  
3ème Etage Bureau N°21  
Mohammedia (1)



Test Industriel

# RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Nacelle articulée)

N° : A.ASS/N.A/LEV/55/09/25

## CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| <b>Dispositifs de sécurité</b> | Détecteur de dévers<br>Limiteur de charge<br>Limiteur de moment<br>Contacte de porte<br>Coupure de GV en position haute<br>Positionnement de stabilisateur<br>Le verrouillage de déplacement<br>Arrêt d'urgence<br>Lutte contre l'incendie<br>Indicateur de charge Maximum<br>Verrouillage des commandes<br>Visibilité<br>Klaxonne<br>Affichage des consignes de sécurité<br>Gyrophare | Fonctionne<br>Conforme<br>Fonctionne<br>Fonctionne<br>Fonctionne<br>Fonctionne<br>Fonctionne<br>Fonctionne<br>En état<br>Affiché<br>Par clé<br>Bonne<br>Fonctionne<br>A Affiché<br>Conforme |
| <b>Essais de mouvement</b>     | Descente<br>Élévation<br>Rotation châssis<br>Rotation plateforme<br>Levage plateforme<br>Translation<br>Orientation<br>Déploiement (télescopage)   | Conforme<br>Conforme<br>Conforme<br>Conforme<br>Conforme<br>Conforme<br>Conforme<br>Conforme<br>Conforme  |

VERIFICATION REALISEE LE :  
17/09/2025

VISA INSPECTEUR

S2G TEST INDUSTRIEL sarl  
Central Park Imm. A  
3eme Etage Bureau N°21  
Mohammedia (7)

