

A. ASS/LEV-CH. T/50/10/2025

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953
Déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les
Ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

CLIENT : SGTM
LIEUX DE CONTROLE : RABAT

APPAREIL EXAMINE :

Désignation : CHARIOT TELESCOPIQUE
Constructeur : MANITOU
Type : MTX1840
Code : 62259
Fleche : 18m
CMU : 4T

RESULTAT DE L'EXAMEN :

**Les essais de fonctionnement sont satisfaisants ;
Il peut être remis en service.**

VERIFICATION REALISEE LE :
23/10/2022

VISA INSPECTEUR
ALAE ASSILA

ALAE ASSILA
Inspecteur agréé
TEST INDUSTRIEL S.A.

TEST INDUSTRIEL S.A.
Central Park Immeuble A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammed VI

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Test Industriel

Aspect générale		A. ASS/LEV-CH. T/50/10/2025
Structure	État des organes	Conforme
	Stabilité	Conforme
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues
	Rotation	Assurée par une couronne
	Vitre	En état
	Les fourches	Conforme
	Moteur	Conforme
Mécanisme de levage	Flèche	Manque de graissage
	Vérin	Bon état
	Freins de mouvement	Bonnes tenues
	Feux de recul	Conforme
	Feux rouge	Conforme
	Klaxonne	Conforme
	Avertisseur sonore marche arrière	Conforme
	Rétroviseur	Conforme
Dispositifs de sécurité	Arrêt d'urgence	Fonctionne
	Verrouillage des commandes	Par clé
	Gyrophare	Conforme
	Visibilité	Bonne
	Avertisseur sonore	Fonctionne
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché
	Fin de course de porte	Conforme
	Essuie glace haut	Fonctionne
	Fin de course levage	Conforme
	Les signaux	Fonctionne
	Tablier	Bonne
	Fin de course de porte	Conforme
	Cache avant	Fonctionne
	Vitre arrière	Fonctionne
	Extincteur	En place
	Eclairage	Conforme

VERIFICATION REALISEE LE :
23/10/2022

VISA INSPECTEUR
ALAE ASSILA

VISA

A. ASSILA
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sari

S2G TEST INDUSTRIEL sari
Centre Park Hamm. A
3ème Etage Bureau N°21
.. Mohammedia (1)

ESSAIS DE MOUVEMENT

Les mouvements	Rotation gauche	Conforme
	Rotation droite	Conforme
	Marche avant	Conforme
	Marche arrière	Conforme
	Levage	Conforme
	Télescopage	Conforme

ESSAIS REGLEMENTAIRE

Test réglementaires	Observations	
	Essai statique (+33%)	Essai dynamique (+10%)
	2000Kg	1600Kg

CONCLUSION

**Les essais de fonctionnement ne sont pas satisfaisants;
Il faut remédier aux anomalies ci-dessus.**

VERIFICATION REALISEE LE :
23/10/2022

VISA INSPECTEUR
ALAE ASSILA

VISA

A.ASSILA
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G-TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia ①

