Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Grue A Tour)

N° :H.K/LEV/G.T/035/02/26

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953
Déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les Ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérificatio

CLIENT : **SGTM**
CHANTIER : **CAMPUS SG**

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: **GRUE A TOUR**
Constructeur	: **POTAIN**
Type	: **MDT 389 L16**
Code	: **60585**
Fleche	: **75m**
Hauteur	: **70m**

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais de fonctionnement sont satisfaisant;

Cette grue peut être remise en service.

DATE D'INSPECTION

14/02/2026

VISA INSPECTEUR

H. KHODAR

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia
(1)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	En état

Structure	Etat des organes	Satisfaisant
	Stabilité	Conforme
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues
	Rotation	Conforme
	Cabine	En état
Mécanisme de levage	Flèche	Conforme
	Treuil	Conforme
	Freins de rotation	Conforme
	Fin de course distribution	Conforme
	Fins de course de levage	Conforme
	Câble de levage	Conforme
	Moufle / linguet de sécurité	Conforme
	Crochet	Conforme
	Chariot	Conforme
Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge	Conforme
	Arrêt d'urgence	Fonctionne
	Lutte contre l'incendie	En place
	Indicateur de portée	Voir tableau de charge
	Verrouillage des commandes	Par un arrêt d'urgence
	Visibilité	Bonne
	Avertisseur sonore	Conforme
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché
	Linguet de sécurité	Conforme
	Anémomètre	En place
	Essuie-glace	Fonctionne
	Accès	Conforme
	Garde corps	Conforme
	Goupille	En place
	Échelle	Conforme
	Paliers	Conforme
	Anticollision	Conforme
Installation électrique	- Protection contre les contacts directs	En état
	- Protection contre les contacts indirects	En état

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (1)

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Essai de fonctionnement	Mouvements verticaux en charge en PV et GV Mouvement d'orientation	conforme conforme

Flèche Principale	Résultat
Charge en statique (33% - 1h)	**Essai concluant**
Charge dynamique (10%)	**Essais concluant** (Tous mouvement)

CONCLUSION
Les essais de fonctionnement sont satisfaisant; **Cette grue peut être remise en service.**

DATE D'INSPECTION

14/02/2026

VISA INSPECTEUR

H. KHODAR

S2G TEST INDUSTRIEL sari
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia