Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Grue A Tour)

N°RB/LEV/130/2/26

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953
Déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les Ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

CLIENT : **SGTM**
LIEU D'ITERVENSION : **PSA KENITA**

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: **Grue à tour**
Modèle	: 71EC-B
Série	: LE85098
Code interne	: 60571
Fleche	: 50m
Hauteur	: 20m
CMU	: 2T500

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais statique et dynamique sont satisfaisants; cette grue à tour Peut être remise en service.

DATE D'INSPECTION	VISA INSPECTEUR	VISA
20/2/2026	**B.RACHIDI**	

RACHIDI
Soudeur agrée
S2G INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (4)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	Pas d'anomalie notable

Structure	Etat des organes	Satisfaisant
	Stabilité	Conforme
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues
	Rotation	Conforme

Mécanisme de levage	Flèche	conforme
	Treuil	conforme
	Freins de mouvement	Bonnes tenues
	Fins de courses	conforme
	Câble de levage	conforme
	Moufle	Conforme
	linguet de sécurité	Conforme

Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge	Fonctionne
	Indicateur de portée	Voir tableau de charge
	Verrouillage des commandes	Par un arrêt d'urgence
	Visibilité	Bonne
	Avertisseur sonore	Conforme
	Essuie glace	Conforme
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché
	Extincteur	En place

Installation électrique	- Protection contre les contacts directs	Assuré
	- Protection contre les contacts indirects	Assuré

DATE D'INSPECTION	VISA INSPECTEUR	VISA
20/2/2026	B.RACHIDI	

B.RACHIDI Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3ème Etage Bureau N°21 Mohammedia

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Essai de fonctionnement	Mouvements verticaux en charge en PV et GV Mouvement d'orientation	conforme conforme

Flèche Principale	ESSAIS
Charge en statique	2T300 Sur une porte de 25m
Charge dynamique	2T300

CONCLUSION
Les essais statique et dynamique sont satisfaisants; cette grue à tour il peut être remise en service.

DATE D'INSPECTION	VISA INSPECTEUR	VISA
20/2/2026	B.RACHIDI	

B.RACHIDI Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3ème Etage Bureau N°21 Mohammedia 4