Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UNE
Grue Mobile de levage

RB/REG/141/02/26

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953
Déterminantles mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les Ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

CLIENT : **SGTM**
LIEU D'INTERVENTION : **PSA KENITRA**

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: **Grue Mobile**
Constructeur -Type	: RT35
N° de série	: TER308155
Code interne	: 61277
CUM	: 35T

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais statique et dynamique sont satisfaisants, cette grue mobile peut être remise en service.

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
20/2/2026	**B.RACHIDI**	

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

			Observations
Structure	Poste de conduite grue	Pas d'anomalie notable	
	Poste de conduite porteur	Pas d'anomalie notable	
	Stabilisateur	Pas d'anomalie notable	
	Roues	Pas d'anomalie notable	
	Châssis	Pas d'anomalie notable	
	Fléchette	Pas d'anomalie notable	
	Poulies	Pas d'anomalie notable	
	Rallonge fléchette	Pas d'anomalie notable	
	Circuit hydraulique	Pas d'anomalie notable	
	rétroviseur	Pas d'anomalie notable	
	klaxon	Pas d'anomalie notable	

Mécanisme de levage	Freins de mouvement	Bonnes tenues	
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues	
	Mécanisme d'orientation	Pas d'anomalie notable	
	Vérin de télescopages	Pas d'anomalie notable	
	Vérin de relevage	Pas d'anomalie notable	
	Câble	Pas d'anomalie notable	
	Moufle	Pas d'anomalie notable	
	Crochet	Conforme	
	Linguet de sécurité	Conforme	

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
20/2/2026	**B.RACHIDI**	

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

			Observations
Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge	Fonctionne	
	Protection contre l'effet du vent	SO	
	Arrêts d'urgences	Fonctionne	
	Indicateur de dévers	Fonctionne	
	CEC (contrôle état de charge)	Fonctionne	
	Limiteurs fin de course	Fonctionne	
	Limiteurs fin de course sur	Fonctionne	
	l'orientation	Fonctionne	
	Limiteur fin de course sur le	Fonctionne	
	relevage		
	Extincteur	En place	
	Clé de shunt	Conforme	
	Indicateur de portée	Affiché	
	Verrouillage des commandes	Par clé	
	Avertisseur sonore	fonctionne	
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché	

Les équipements de sécurité voie publique	Pare-brise	Conforme	
	Gyrophare	Conforme	
	Essuie-glace	conforme	
	Feux de position et de croisement	Conforme	
	Bande rétro-réfléchissante	Conforme	
	Feux rouge	Conforme	
	Feux de recul	Conforme	

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
20/2/2026	B.RACHIDI	

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

			Observations
Test des mouvements	Levage	Conforme	
	Orientation	Conforme	
	Relevage	Conforme	
	Rotation	Conforme	
	Télescopage	Conforme	
	Freinage	Conforme	

Test réglementaires	Essai statique (33%)	Essai dynamique (10%)
	7T sur une porte de 9m	7T

CONCLUSION
Les essais statique et dynamique sont satisfaisants, cette grue mobile peut être remise en service.

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
20/2/2026	B.RACHIDI	

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia