Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN NACELLE ARTICULEE

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953
Déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les Ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

N° RB/LEV/179/2/2026

CLIENT : **SGTM**
LIEU D'INTERVENSION : **PSA KENITRA**

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: NACELLE ARTICULEE
Model	: 600SJ
N° de série	: 0300227979
Code interne	: 66090
CMU	: 230KG

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais de fonctionnement sont satisfaisants, il faut reparer L'anomalie ci-dessous.

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
23/2/2026	B.RACHIDI	

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

			Observations
Structure	Poste de conduite nacelle	Conforme	
	Poste de conduite porteur	Conforme	
	Roue	conforme	
	Châssis	conforme	
	Flèche	Conforme	
	Circuit hydraulique	Conforme	
	Tableau de commande	Conforme	

Mécanisme de levage	Freins de mouvement	Bonnes tenues	
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues	
	Mécanisme d'orientation	Conforme	

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
23/2/2026	B.RACHIDI	

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

			Observations
Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge	A reparer	
	Arrêts d'urgences	Fonctionne	
	Limiteurs fin de course	Fonctionne	
	Limiteurs fin de course sur l'orientation	Fonctionne	
	Limiteur fin de course sur le relevage	Fonctionne	
	Clé de shunt	Conforme	
	Avertisseur sonore	Fonctionne	

Les équipements de	Gyrophares	Conforme	

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
23/2/2026	B.RACHIDI	

B.RACHIDI Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3ème Etage Bureau N°21 Mohammedia

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN NACELLE ARTICULEE

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

			Observations
Test des mouvements	Levage	Conforme	
	Orientation	Conforme	
	Relevage	Conforme	
	Rotation	Conforme	
	Freinage	Conforme	

CONCLUSION
Les essais de fonctionnement sont satisfaisants, cette nacelle Articulée peut être remise en service.

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
23/2/2026	B.RACHIDI	

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
3, Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia