Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN NACELLE ARTICULEE

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953
Déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les Ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

N° RB/LEV/213/2/2026

CLIENT : **SGTM**
LIEU D'INTERVENSION : **PSA KENITRA**

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: NACELLE **ARTICULEE**
Model	: 600AJ
N° de série	: 300226527
Code interne	: 66088
CMU	: 230KG

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais de fonctionnement sont satisfaisants, cette nacelle Articulée peut être remise en service.

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
27 2 2026	**B.RACHIDI**	

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

			Observations
Structure	✓ Poste de conduite nacelle	En état	
	✓ Poste de conduite porteur	En état	
	✓ Roues Arr.	A réparer	
	✓ Châssis	conforme	
	✓ Flèche télescopique	En état	
	✓ Circuit hydraulique	En état	

Mécanisme de levage	✓ Freins de mouvement	Bonnes tenues	
	✓ Freins d'immobilisation	Bonnes tenues	
	✓ Mécanisme d'orientation	En état	
	✓ Vérin de relevage	En état	

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
27 2 2026	**B.RACHIDI**	

B.RACHIDI Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3ème Etage Bureau N°21 Mohammedia (2)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

			Observations
Dispositifs de sécurité	✓ Limiteur de charge	A réparer	
	✓ Arrêts d'urgences	Fonctionne	
	✓ Indicateur de dévers	Fonctionne	
	✓ Limiteurs fin de course	Fonctionne	
	✓ Limiteurs fin de course sur l'orientation	Fonctionne	
	✓ Limiteur fin de course sur le relevage	Fonctionne	
	✓ Extincteur	En place	
	✓ Clé de shunt	Conforme	
	✓ Indicateur de portée	Affiché	
	✓ Verrouillage des commandes	Par clé	
	✓ Avertisseur sonore	Fonctionne	
Les équipements de	✓ Gyrophares	Conforme	

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
27 2 2026	**B.RACHIDI**	

B.RACHIDI Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Immeuble A 3ème Etage Bureau n°21 Mohammedia

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

			Observations
Test des mouvements	✓ Levage ✓ Orientation ✓ Relevage ✓ Rotation ✓ Freinage	✓ Conforme ✓ Conforme ✓ Conforme ✓ Conforme ✓ Conforme	

ESSAIS	Etat
Essais en charge	Concluant

CONCLUSION
Les essais de fonctionnement sont satisfaisants, cette nacelle Articulée peut être remise en service

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
27 2 2026	B.RACHIDI	

B.RACHIDI Inspecteur agréé S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3ème Etage Bureau N°21 Mohammedia