INTERNATIONAL CONTROL AND INSPECTION COMPANY AGREE PAR L'ETAT	**Rapport du contrôle Périodique Réglementaire d'un Engin de Chantier** *Texte de référence:* *- Arrêté du 09 Septembre 1953* *Arrêté du 03 novembre 1953* **Rapport N° :RCR 596/25** Page 1/2

CLIENT	PROPRIETAIRE
INFRAMET	**SGTM**

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: GRUE MOBILE
Constructeur	: XUZHOU
Modèle	: XCR40H
N° de série	: XUG0400RHPAC00377
Capacité	: 40 T
Lieu	: Atelier INFRAMET Bouznika

Essai de fonctionnement avec flèche principale		
Coefficient de surcharge d'essai : statique : 33% Dynamique : 10% Durée : 60 min		
Charge statique appliquée	13,3 T	Résultat conforme
Charge dynamique appliquée	11 T	Résultat conforme
Essai de fonctionnement avec fléchette		
Coefficient de surcharge d'essai : statique : 33% Dynamique : 10% Durée : 60 min		
Charge statique appliquée	3,8 T	Résultat conforme
Charge dynamique appliquée	3,2 T	Résultat conforme

RESULTAT DE L'EXAMEN :

LES ESSAIS DYNAMIQUES ET STATIQUES SONT SATISFAISANTS

OBSERVATIONS

- RAS

Châssis

INTERNATIONAL CONTROL AND INSPECTION COMPANY IC2 BUREAU DE CONTROLE AGREÉ PAR L'ÉTAT

Alignement(horizontale/verticale)	Satisfaisant
Etat général	Satisfaisant.
Balisage	Satisfaisant
Echelle	Satisfaisant
Accès a la cabine	Satisfaisant
Palier de repose	Satisfaisant
Flèche	Satisfaisant
La tour	Satisfaisant
Charpente	
Aspect - flèche	Satisfaisant
Indication de charge max	En place.
Cabine	
Visibilité	Satisfaisant
Verrouillage des commandes	Satisfaisant
CEC	Satisfaisant
Avertisseur sonore	Satisfaisant
Protection et lutte incendie	Satisfaisant
Consignes de sécurité	Satisfaisant
Tableau des charges	Satisfaisant
Résistance du toit	Satisfaisant
Mécanismes	
Anémomètre	**Conforme**
Fins de courses:	**Conforme**
Câble de levage	**Conforme**
Mouflage etpoulies	**Conforme**
Rotation	**Conforme**
Crochet	**Conforme**
Câblage électrique	**Conforme**
VISA INSPECTEUR IC2	**VISA DIRECTION**
MOKHTARI MOHAMMED INTERNATIONAL CONTROL AND INSPECTION COMPANY-IC2 BUREAU DE CONTRÔLE AGRÉÉ PAR L'ÉTAT	INTERNATIONAL CONTROL AND INSPECTION COMPANY-IC2 BUREAU DE CONTRÔLE AGRÉÉ PAR L'ÉTAT

CONCLUSION

Suite à ce contrôle, nous vous confirmons que la grue peut être mise en service

DATE D'INSPECTION : Le 15/10/2025	**LIEU DE CONTROLE** **ATELIER INFRAMET BOUZNIKA**