Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Chariot élévateur)

N° :O.E/REG/022/08/25

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953 déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérificatio

CLIENT : **SGTM**
LIEUX DE CONTROLE : **CABINET ELJADIDA**

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: Chariot Télescopique
Constructeur	: BOBCAT
TYPE	: PF4
N° Série	: B33G16158
CMU	: 4T
Code interne	: 62168
Année de construction	: 2021

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais statique et dynamique sont satisfaisants,

Cet appareil peut être mis en service.

DATE D'INSPECTION	VISA INSPECTEUR	VISA
18/08/2025	O.ESSERHANI	

O.ESSERHANI Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3eme Etage Bureau N°21 Mohammedia (1)

Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Chariot élévateur)

N° :O.E/REG/022/08/25

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

			Observations
Structure	Poste de conduite Manitou	Conforme	
	Roue	Conforme	
	Châssis	Conforme	
	Flèche télescopique	Conforme	
	Rallonge fléchette	Conforme	
	Circuit hydraulique	Conforme	
Mécanisme de levage	Freins de mouvement	Bonnes tenues	
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues	
	Mécanisme d'orientation	Conforme	
	Vérin de télescopages	Conforme	
	Vérin de relevage	Conforme	
Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge	Fonctionne	
	Arrêts d'urgences	Fonctionne	
	Indicateur de dévers	Fonctionne	
	Limiteurs fin de course	Fonctionne	
	Limiteurs fin de course sur l'orientation	Fonctionne	
	Limiteur fin de course sur le relevage	Fonctionne	
	Extincteur	En place	
	Clé de shunt	Conforme	
	Indicateur de portée	Affiché	
	Verrouillage des commandes	Par clé	
	Avertisseur sonore	Fonctionne	
	Gyrophares	Conforme	
	Feux de position et de croisement	Conforme	
	Feux rouge	Conforme	
	Feux de recul	Conforme	

DATE D'INSPECTION	VISA INSPECTEUR	VISA
18/08/2025	O.ESSERHANI	

O.ESSERHANI
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3eme Etage Bureau N°21
Mohammedia

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

			Observations
Test des mouvements	Rotation gauche	Conforme	
	Rotation droite	Conforme	
	Marche avant	Conforme	
	Marche arrière	Conforme	
	Levage	Conforme	
	Télescopage	Conforme	

	Essai statique	Essai dynamique
Test Réglementaires	Essai concluant	Essai concluant

CONCLUSION
Les essais statiques et dynamiques sont réalisés conformément aux exigences énoncées dans la norme de sécurité relatives aux appareils de levage.

DATE D'INSPECTION	VISA INSPECTEUR	VISA
18/08/2025	O.ESSERHANI	

O.ESSERHANI Inspecteur agréé - TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3ème Etage Bureau N°21 Mohammedia (1)