Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Grue Mobile)

N° : BM/LEV/GM/28/01/26

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953 déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérificatio

CLIENT : **SGTM**
CHANTIER : **POLE ACADEMIQUE**

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: Grue mobile
Constructeur	: XCMG
Model	: XGA26K
Numéro de série	: LXGCPA326RA005290
CODE INTERNE	: 61388
ANNEE	: 2024

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais de fonctionnement sont satisfaisants;

Cet engin peut être remis en service

D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
23 02 2026	BAHLOUL MOHAMED	

M.BAHLOUL Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sa

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3ème Etage Bureau N°21 Mohammedia (2)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	Conforme

Structure	Poste de conduite grue	En état
	Poste de conduite porteur	S.O
	Stabilisateur	Conforme
	Roues	Conforme
	Châssis	En état
	Flèche	Conforme
	Poulies	Conforme
	Rallonge fléchette	Conforme
	Circuit hydraulique	Conforme
	rétroviseur	Conforme

Mécanisme de levage	Freins de mouvement	Bonnes tenues
	Freins de stationnement	Bonnes tenues
	Mécanisme d'orientation	Conforme
	Vérin de télescopages	Conforme
	Vérin de relevage	Conforme
	Câble	Conforme
	Moufle	Conforme
	Crochet	Conforme
	Treuil	Conforme
	Linguet de sécurité	Conforme

Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge	Conforme
	Protection contre l'effet du vent	S.O
	Arrêt d'urgence	Conforme
	Lutte contre l'incendie	Conforme
	Indicateur de portée	Conforme
	Visibilité	Bonne
	Avertisseur sonore	Conforme
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché

D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
23 02 2026	**BAHLOUL MOHAMED**	S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3ème Etage Bureau N°21 Mohammedia (2)

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3ème Etage Bureau N°21 Mohammedia (2)

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

			Observations
Test des mouvements	Levage	Conforme	
	Orientation	Conforme	
	Relevage	Conforme	
	Rotation	Conforme	
	Télescopage	Conforme	
	Translation	Conforme	

	Essai statique	Essai dynamique
Test réglementaires	(+33%)	(+10%)
	299kg	253kg

CONCLUSION
Les essais de fonctionnement sont satisfaisants; Cet engin peut être remis en service

D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
23 02 2026	BAHLOUL MOHAMED	

M.BAHLOUL Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sar

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3ème Etage Bureau N°21 Mohammedia