RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (GRUE MOBILE)

N° : S.G/H.KH/480/01/2026

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953
Déterminantes mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les Ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

CLIENT : **SGTM**
CHANTIER : **POLE ACADEMIQUE**

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: **GRUE MOBILE**
Modèle	: **QY50KD**
N◦ de série	: **LXGCPA425RA007613**
Code interne	: **61381**
CMU	: **50T**

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais de fonctionnement sont satisfaisants, Cette grue peut être mise en service

DATE D'INSPECTION	VISA INSPECTEUR	VISA
29/01/2026	**H. KHODAR**	

H. KHODAR Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3ème Etage Bureau N° 21 Mohammedia

Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (GRUE MOBILE)

N° : S.G/H.KH/480/01/2026

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

			Observations
Structure	Cabine de conduite grue	Conforme	
	Stabilisateurs	Conforme	
	Vérins Patin d'appuis	Conforme	
	Roues	Conforme	
	Châssis	Conforme	
	Flèche	Conforme	
	Fléchette	Conforme	
	Poulies	Conforme	
	Télescope (24,1m)	Conforme	
	Treuil de Cable	Conforme	
	Circuit hydraulique	Conforme	
	Contre poids (4,2T)	Conforme	

Mécanisme De levage	Freins de mouvement	Conforme	
	Freins d'immobilisation	Conforme	
	Mécanisme d'orientation	Conforme	
	Mécanisme de rotation (La couronne…)	Conforme	
	Vérins	Conforme	
	Câble	Conforme	
	Moufle	Conforme	
	Crochet	Conforme	
	Linguet de sécurité	Conforme	

DATE D'INSPECTION	VISA INSPECTEUR	VISA
29/01/2026	**H. KHODAR**	

H.KHODAR Inspecteur agréé S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3ème Etage Bureau N°21 Mohammedia

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

			Observations
Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge	Conforme	
	Protection contre l'effet du vent	NA	
	Arrêts d'urgences	Conforme	
	Indicateur de dévers	Conforme	
	CEC (contrôle état de charge)	Conforme	
	Limiteur fin de course de Crochet	Conforme	
	Limiteur fin de course Flèche	Conforme	
	Limiteur fin de course sur le relevage	Conforme	
	Extincteur	En place	
	Clé de shunt	Fonctionne	
	Indicateur de portée	Fonctionne	
	Verrouillage des commandes	Par clé	
	Avertisseur sonore de recul	Fonctionne	
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché	

Les équipements de sécurité voie publique	Pare-brise	Conforme	
	Gyrophares	Conforme	
	Rétroviseur	Conforme	
	Essuie-glace	Conforme	
	Feux de position et de croisement	Conforme	
	Feux rouges	Conforme	
	Feux de recul	Conforme	

DATE D'INSPECTION	VISA INSPECTEUR	VISA
29/01/2026	**H. KHODAR**	

H. KHODAR Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL Central Park Tam. A 3ème Etage Bureau N°2 Mohammedia

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

			Observations
Test des mouvements	Levage	Conforme	
	Orientation	Conforme	
	Relevage	Conforme	
	Télescopage	Conforme	
	Translation	Conforme	

ESSAIS REGLEMENTAIRE

			Observations
Test réglementaires	Essai statique 1H	Essai dynamique	
	5T sur une porte de 9m	5T sur une porte de 11.8m	

CONCLUSION
Les essais de fonctionnement sont réalisés conformément aux exigences énoncées dans la norme de sécurité relatives aux appareils de levage.

DATE D'INSPECTION	VISA INSPECTEUR	VISA
29/01/2026	**H. KHODAR**	

H. KHODAR Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 2ème Etage Bureau N°21 Mohammedia (2)