Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Chariot télescopique)

N° : BM/LEV/CT/757/12/25

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953 déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérificatio

CLIENT : **SGTM**
CHANTIER : **POLE ACADEMIQUE**

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: **CHARIOT TELESCOPIQUE**
Constructeur	: MANITOU
Model	: MT-X1840
Numéro de série	: MAN00000P01134050
Code SGTM	: 62216
Capacité Maximum	: 4000 Kg

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais statique et dynamique sont satisfaisants;

Cet appareil peut être mis en service.

DATE D'INSPECTION

03 12 2025

INSPECTEUR

BAHLOUL MOHAMED

M.BAHLOUL
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sa

VISA

S2G TEST INDUSTRIEL S
Central Park Imm. A
3eme Etage Bureau N°21
Mohammedia (1)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	EN ETAT

Structure	Etat des organes	Satisfaisant
	Stabilité	Conforme
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues
	Rotation	Assurée par une couronne

Mécanisme de levage	Flèche	Bonne état
	Vérin	Bonne état
	Freins de mouvement	Bonnes tenues
	Fins de course	Conforme

Dispositifs de sécurité	Arrêt d'urgence	Fonctionne
	Lutte contre l'incendie	Installer
	Indicateur de portée	Installer
	Verrouillage des commandes	Par clé
	Visibilité	Bonne
	Avertisseur sonore	Fonctionne
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
03 12 2025	**BAHLOUL MOHAMED**	

M.BAHLOUL Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Lot. A 3ème Etage Bureau N°21 Mohammedia (1)

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

			Observations
Test des mouvements	Levage	Conforme	
	Orientation	S.O	
	Relevage	S.O	
	Rotation	Conforme	
	Télescopage	Conforme	
	Translation	Conforme	

	Essai statique	Essai dynamique
Test réglementaires	Flèche 2000kg	Flèche 2000kg
	essai concluant	essai concluant

CONCLUSION
Les essais statiques et dynamiques sont réalisés conformément aux exigences énoncés dans la norme de sécurité relatives aux appareils de levage.

DATE D'INSPECTION

03 12 2025

INSPECTEUR

BAHLOUL MOHAMED

M.BAHLOUL Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sarl

VISA

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3ème Etage Bureau N°21 Mohammedia (1)