Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Nacelle télescopique)

N° :BY/REG-N/30-2/08/25

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953 déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérificatio

CLIENT :**SGTM**
CHANTIER : **POLE ACADEMIQUE**

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: Nacelles à flèche télescopique
Constructeur	:XCMG
Model	: XGA26K
Capacité Maximum	:230KG = 2 PERSONE + 70kg EQUIPEMENT
Sire N°	:XUG0241SARRL10522
Code interne	: 66082
Année de fabrication	: 2024

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais de fonctionnement sont satisfaisants ;

Cette nacelle peut être mise en service.

DATE D'INSPECTION	VISA INSPECTEUR	VISA
30 Aout 2025	**B.RACHIDI**	

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central park Indus. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	Bonne état

Structure	Etat des organes	Bonne état
	Stabilité	Bonne état
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues
	Rotation	Assurée par une couronne

Mécanisme de levage	Flèche	Bonne état
	Freins de mouvement	Bonnes tenues
	Fins de course	conforme

Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge	Conforme
	Gyrophares	Conforme
	Arrêt d'urgence	Conforme
	Lutte contre l'incendie	N'existe pas
	Verrouillage des commandes	Par clé
	Klaxon	Conforme
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché

Installation électrique	Protection contre les contacts directs	Assuré
	Protection contre les contacts indirects	Assuré

DATE D'INSPECTION	VISA INSPECTEUR	VISA
30 Aout 2025	**B.RACHIDI**	

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

			Observations
Test des mouvements	Levage	Conforme	
	Orientation	Conforme	
	Relevage	Conforme	
	Rotation	Conforme	
	Translation	Conforme	

Test Réglementaires	Essai statique	Essai dynamique
	Flèche 299 KG	Flèche 253 KG charge nominale
	Essai concluant	Essai concluant

CONCLUSION
Les essais statiques et dynamiques sont réalisés conformément aux exigences énoncées dans la norme de sécurité relatives aux appareils de levage.

DATE D'INSPECTION

30 Aout 2025

VISA INSPECTEUR

B.RACHIDI

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

VISA

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia